



ECOSISTEMA INTERACTIVO 2025-2030

Informe de provisiones

Período contractual 2026

Cumplimiento	Entregas registradas	Recepcionadas	En curso
14%	11	9	2

Entregas y solicitudes del período

Solicitud	Manifold del mes	Hoja	Orden de servicio	Plazo	Provisión	Cantidad	Destino	Estado
20-02-2026	Febrero	9	1	04-03-2026	Césped	800 m2	entrega 6-089 El Conquistador	Recepcionado
09-03-2026	Marzo	5	1	31-03-2026	Cemento	80 sacos	entrega Bodega Daoga	Recepcionado
09-03-2026	Marzo	6	2	31-03-2026	Maicillo color amarillo	100 m3	Entrega vivero Municipal	Recepcionado
09-03-2026	Marzo	7	3	31-03-2026	Florales y Cubresuelos	4.000 unidad	Entrega vivero Municipal	Recepcionado
15-04-2026	Abril	9	1	30-04-2026	Gravilla colores (amarillo, negra, blanca) tamaño almendra de 2 a 3 cm	8 m3	Entrega nudo Melipilla (amarillo)	Recepcionado
28-04-2026	Abril	16	2	18-05-2026	Arena gruesa fina	14 m3	Entrega vivero Municipal	Recepcionado
28-04-2026	Abril	17	3	18-05-2026	Maicillo color amarillo	60 m3	Plazas 6-258 A y B	Recepcionado
20-05-2026	Mayo	14	3	29-05-2026	Cemento	80 unidad	Para entrega en Daoga	Recepcionado
27-05-2026	Junio	21	4	03-06-2026	Solerilla	70 unidad	Entrega vivero Municipal	Recepcionado
21-07-2026	Julio	13	5	14-08-2026	Maicillo color amarillo	60 m3	Entrega vivero Municipal	En curso
21-07-2026	Julio	12	4	14-08-2026	Arbusto	280 unidad	Entrega vivero Municipal	En curso

Compromiso contractual

Avance acumulado de provisiones durante 2026.

Provisión	Total base	Entregado	Avance
Florales y Cubresuelos	3.200 unidad	4.000 unidad	100%
Maicillo color amarillo	160 m3	160 m3	100%
Gravilla colores (amarillo, negra, blanca) tamaño almendra de 2 a 3 cm	8 m3	8 m3	100%
Cemento	80 sacos	80 sacos	100%
Arena gruesa fina	16 m3	14 m3	88%
Solerilla	200 unidad	70 unidad	35%
Césped	4.000 m2	800 m2	20%
Árboles	100 unidad	0 unidad	0%
Arbusto	560 unidad	0 unidad	0%
Baby Bloomers	1 kg	0 kg	0%
Dedal de Oro MIX	1 kg	0 kg	0%
Fertilizante Césped	4 sacos	0 sacos	0%
Fertilizante Cubresuelos	3.000 m2	0 m2	0%
Fertilizante Árboles	300 arboles	0 arboles	0%
Kit de riego por goteo	3.000 m2	0 m2	0%
Malla Antimaleza	3.000 m2	0 m2	0%
Tubería PVC C10 50 mm	80 tiras	0 tiras	0%
Tubería PVC C10 40 mm	80 tiras	0 tiras	0%
Tubería PVC C10 32 mm	80 tiras	0 tiras	0%
Válvula de acople rapido VAC	10 unidad	0 unidad	0%
Llave de corte	10 unidad	0 unidad	0%
Fitting General	1 Gl	0 Gl	0%
Arena de playa	8 m3	0 m3	0%

Provisión	Total base	Entregado	Avance
Gravilla	16 m3	0 m3	0%
Gravilla canto rodado de tamaño 1 a 3 cm	8 m3	0 m3	0%
Ladrillo Molido o Chancado	8 m3	0 m3	0%
Mulch de colores	8 m3	0 m3	0%
Bloque de hormigón	160 unidad	0 unidad	0%